

Boliden Odda AS

Oslo, 24.03.2021

Deres ref.:
Bente Grande

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/315

Saksbehandler:
Ellen Margrethe Svinndal

Ny utsatt frist for graveprosjekt for rørledning ved Eitrheimsvågen

Miljødirektoratet gir Boliden Odda AS utsatt frist for å ferdigstille graveprosjektet for ny rørledning ved Eitrheimsvågen.

Vedtaket om utsatt frist og om gebyr kan påklages innen 3 uker.

Vi viser til e-post av 15. mars 2021 med søknad om utsatte frister i forbindelse med nedgraving av ny vannledning ved Eitrheimsvågen. Boliden opplyser at gravearbeidene er forsinket og at de er planlagt gjennomført innen 22. juni 2021.

Vi viser også til øvrig saksgang:

- Søknad fra Boliden, datert 18. juni 2020, om graving i forurenset grunn i forbindelse med nedlegging av ny vannforsyning.
- Vedtak fra Miljødirektoratet, datert 2. juli 2020, med frist for gjennomføring av gravearbeidene innen 30. september 2020 og frist for å legge inn data i Grunnforurensningsdatabasen innen 15. november 2020.
- Søknad fra Boliden, datert 2. oktober 2020, om utsatte frister. Bedriften opplyste at gravearbeidene er planlagt ferdigstilt innen 30. september 2020.
- Vedtak fra Miljødirektoratet, datert 2. oktober 2020, med frist for gjennomføring av gravearbeidene innen 1. april 2021 og frist for å legge inn data i Grunnforurensningsdatabasen innen 15. april 2021.

Miljødirektoratets vurdering

Boliden oppgir i sin søknad at prosjektet har blitt forsinket av flere årsaker. Det viste seg at kryssing av fylkesveien ble mer komplisert enn planlagt og at hele prosjektet har blitt større i omfang. I tillegg har entreprenør prioritert andre oppgaver på grunn av sesongbaserte utfordringer.

For at Boliden Odda AS skal få ferdigstilt graveprosjektet gir Miljødirektoratet utsatt frist som er basert på tidsrammen som bedriften oppgir. Som vi tidligere har påpekt er det ikke ønskelig at gravegropen blir stående åpen unødig lenge da dette kan føre til økt avrenning. Dette er en risiko

når gravearbeidet strekker seg ut i tid. I sin søknad opplyser imidlertid Boliden at bedriften har spesielt fokus på å ikke ha åpne grøfter over en lengre periode og at entreprenøren har instruks om å grave opp maks 40 meter før ledning legges ned og grøften fylles igjen. En slik 40 meters grøft blir da stående åpen i ca. 14. dager. Vi forutsetter at Boliden forsikrer seg om at entreprenøren gjennomfører en slik praksis i hele perioden som graveprosjektet pågår. Med denne forutsetningen anser Miljødirektoratet at vedtaket om utsatte frister vil være av mindre miljømessig betydning. For å gi noe mer fleksibilitet i forhold til når prosjektet må være gjennomført, fastsetter vi ny frist til 31. august 2021 med å ferdigstille gravearbeidene i forurenset grunn.

Vedtak

Miljødirektoratet forlenger fristen i gravetillatelse for vannledning ved Eitrheimsvågen slik at tillatelsen gjelder fram til 31. august 2021. Frist for å legge inn opplysninger i databasen Grunnforurensning settes til 15. september 2021.

Vedtaket om utsatt frist er gitt i medhold av forurensningsloven § 18, første ledd, punkt 5.

Boliden Odda AS skal betale et gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling. I tråd med § 39-10 i forurensningsforskriften settes gebyret til halvparten av sats 9 på grunn av lite medgått tid. Gebyret fastsettes dermed til 3400 kroner. Vedtaket om gebyr er gjort iht. forurensningsforskriften § 39-4.

Klagerett

Boliden Odda AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Ragnhild Orvik
seksjonsleder

Ellen Margrethe Svinndal
sjefingeniør

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi til:

Ullensvang kommune Opheimsgate 31 5750 ODDA

