



Fylkesmannen i Vestfold

Saksbehandler Dag Aursland, innvalgstelefon 33371187

Inspeksjonsrapport

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn og besøksadresse: Enga Renseanlegg	Virksomhetens org.nr.: 960572602
Kommune/kommunenr.: Sandefjord kommune / 0706	Virksomhetens telefon: 33 41 60 00
	Bransjenr. (NACE-kode): 37.00

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Jørgensen, Olafsgård, Olsen, Fevang, Jørgensen, Samuelsen, Haraldsen	Fra Fylkesmannen: Berit Løkken, Dag Aursland
Kontrollomfang: Forurensningsforskriften Kapittel 11 og 14, Internkontrollforskriften § 5	Inspeksjonsdato: 13.10.2010

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Risikovurderinger
- Klimaendringer og klimatilpasninger
- Overløp av urensset vann
- Avløpsledninger
- Renseanlegget
- Grunnlag for fastsetting av krav
- Oppfylging av rensekrav

Resultater fra kontrollen

- Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket
- Ingen avvik Det er gitt 3 anmerkninger

Denne rapporten har status som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: **01.02.2011**

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og sendes fylkesmannen.

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt den pålagte skriftlige tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å fatte vedtak om tvangsmulkt. For informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkning, se side 2.

Definisjoner og informasjon

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf krav i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6 og virksomhetens tillatelse av 21.11.2008. Virksomheten er plassert i risikoklasse 2 og belastes derfor med et gebyr for kontrollen pålydende kr. 14 500.

Faktura oversendes fra Klima og forurensningsdirektoratet.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil være et nærmere fastsatt engangsbeløp eller kan løpe med et angitt beløp pr. dag/uke/eller lignende etter en nærmere angitt frist.

Kontrollaksjon avløp 2010

Fylkesmannen har i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet i høst kontrollert kommunale avløpsanlegg for store tettbebyggelser over hele landet. Forurensningsmyndighetene vil se om avløpsanleggene overholder regelverket de er underlagt. Nytt regelverk fastsetter blant annet nye krav til rensing av avløpsvannet. Det stilles også en rekke nye krav til registrering av overløp på ledningsnett, krav til prøvetaking og analysering av næringsstoffer, tungmetaller og miljøgifter.

Kontrollene er en videreføring av en tilsvarende aksjon i 2008.

Sentralt i 2010 er tilpasning i avløpsanleggene til større vannmengder som følge av forventede klimaendringer og økt nedbør. Hovedfokus skal legges på avløpsledninger.

Risikoen er stor for en økning i overløp av urensede avløpsvann i årene som kommer. Å skaffe oversikt over hvor store overløpsmengdene er og hvordan de kan reduseres, er et nødvendig skritt i klimatilpasningsarbeidet for avløpsanleggene.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik etter Fylkesmannens kontroll:

Avvik 2 Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra Internkontrollforskriften § 5 punkt 6. (Vurdere risiko)

Kommentar

2D) Klimatilpasning er ikke behandlet i og inngår ikke i risikovurderingen.

Det er etablert en skriftlig risikovurdering for ytre miljø. Risikoanalysen tar for seg hele avløpsanlegget. Risiki er vurdert til enten lav eller middels for de beskrevne hendelsene. Av den grunn er det heller ikke etablert rutiner for forhold med uakseptabel høy risiko. Klimatilpasninger på avløpsanlegget er ikke vurdert i risikovurderingen. Imidlertid er de viktigste tiltakene konkretisert i arbeidet med dimensjonering av avløpsnett.

Anmerkninger

Anmerkning 1

Kommunen har påbegynt modellering av hvilke virkninger klimaendringer har på deler av avløpsnett, men dette arbeidet er ikke fullført.

Anmerkning 2

Overløp av urensset kloakkvann blir ikke tallfestet for hele avløpsnett. I kommunens tilbakemelding på den foreløpige rapporten oppgis det at ca 70% av av pe-belastningen går via overløp som registrer vannmengde eller driftstid. Fylkesmannens velger foreløpige å se bort i fra at 30% av overløpene ikke tilfredsstiller kravene. Ved en senere kontroll forventes det at kommunen kan redegjøre for utslippene fra disse overløpene for eksempel gjennom modellering.

Anmerkning 3

Forurensingsutslipp av urensset vann via alle overløp blir ikke tallfestet enten ved utslippsmålinger, modellering eller annen beregning. Kommunen er i ferd med å utarbeide en avløpsmodell. Ved hjelp av denne kan man simulere overløpsmengdene ved gitte nedbørsintensiteter og beregne årlige utslipp i overløpene.

Andre kommentarer/utdypninger:

Sandefjord kommune har siden begynnelsen på 1990- tallet arbeidet med bekkelukkinger i Virikbekken, Haslebekken og Ruklabekken. Sistnevnte er fortsatt under arbeid og forventes avsluttet i 2014. Disse prosjektene har en kostnad på ca 250 mill. kr. Øvrige problemområder må følges opp parallelt med dette arbeidet.

Kommunen vil snart påbegynne hovedplan for avløp hvor separering av avløpsnett vil være et viktig tiltak. Klimatilpasninger vil være et viktig element i denne planen.

Fylkesmannen viser til pågående behandling av påslipp til det kommunale avløpsnett fra Grans bryggeri og vil komme tilbake til denne etter en snarlig avklaring med Klima og forurensningsdirektoratet.