



## Kontroll av Franzefoss Pukk AS, avd. Fossberga

Virksomhet:	Franzefoss Pukk AS	Tidsrom for kontrollen:	08.12.2010
Virksomhetens adresse:	Postboks 6014 Sluppen, 7434 Trondheim	Virksomhetens kontaktperson:	Rune Midtsjø, arbeidende formann
Organisasjonsnummer:	982 153 018	Deltagere fra Fylkesmannen:	Anne Sundet Tangen, senioringeniør

### Rapportens innhold:

Kontrollen omfattet følgende emner:

- drift av pukkverk
- utslipp, avfallshåndtering

### Hovedkonklusjon:

Følgende avvik framkom under kontrollen:

1. Anlegget mangler informasjonstavle.
2. Det automatiske vannpåsprøytingsanlegget fungerer ikke ned til -10 °C.
3. Internkontrollen for anlegget må være tilgjengelig på stedet.

Følgende anmerkninger ble gjort under kontrollen:

1. Bedriften bør gjennomføre flere støvdempingstiltak ved anlegget.
2. Varslingsplan for sprengning bør følges opp.

---

Utarbeidet dato: 27.01.2011

Godkjent dato: 27.01.2011

Anne Sundet Tangen  
Senioringeniør

Svein Karlsen  
Miljøverndirektør

---

## **Innhold:**

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Kontrollens omfang
4. Avvik
5. Anmerkninger
6. Andre forhold

# 1. Innledning

Denne rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Franzefoss Pukk AS, avd. Fossberga i Stjørdal 08.12.2010. Hensikten med kontrollen var å kontrollere bedriftens oppfyllelse av krav stilt i utslippstillatelsen og i regelverket for øvrig.

Kontrollen fokuserer på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Definisjoner:

- Avvik: mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- Anmerkning: er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer.

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Forurensingsloven
- Avfallsforskriften
- Forurensningsforskriften
- Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse datert 05.10.1999
- Fylkesmannens brev av 11.01.2008 om mottak av asfalt og betong

## 3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var

- krav i utslippstillatelsen
- drift av anlegg
- utslipp, avfallsbehandling

## 4. Avvik

Følgende avvik framkom under kontrollen:

### Avvik 1

#### **Anlegget mangler informasjonstavle.**

Avvik fra: utslippstillatelsen pkt. 3.3.

#### Kommentarer:

Utslippstillatelsens pkt. 3.3 stiller krav til at "Ved inngang til anlegget skal oppsettes tavle som orienterer om varslingsystemet". Det er ikke satt opp slik tavle ved anlegget.

### Avvik 2

#### **Det automatiske vannpåsprøytingsanlegget fungerer ikke ned til -10 °C.**

Avvik fra: utslippstillatelsen pkt. 2.1.

#### Kommentarer:

Utslippstillatelsen setter krav til at bedriften skal ha et automatisk vannpåsprøytingsanlegg som skal kunne benyttes ned til -10 °C (pkt. 2.1 i tillatelsen). På kontrollen pekte bedriften på problemer med å kunne etterkomme dette kravet, og at det automatiske vannpåsprøytingsanlegget i praksis kun fungerer ned til 0 °C.

### Avvik 3

#### **Internkontrollen for anlegget må være tilgjengelig på stedet.**

Avvik fra: internkontrollforskriftens § 4.

#### Kommentarer:

Internkontrollforskriften setter krav til at "Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll." (§ 4).

Franzefoss Pukk AS har internkontroll som omfatter bl.a. prosedyrer for drift av avdelingen i Fossberga (bl.a. prosedyre for støvdemping og avfallsbehandling). Det er viktig at de deler av internkontrollen som gjelder anlegget i Fossberga befinner seg på anlegget, slik at driften skjer iht. fastsatte prosedyrer. På kontrolldagen var ikke internkontrollen i stor nok grad tilgjengelig på anlegget.

## 5. Anmerkninger

Følgende anmerkninger ble gjort under kontrollen:

### Anmerkning 1

**Bedriften bør gjennomføre flere støvdempingstiltak ved anlegget.**

Kommentarer:

Det er tidvis støving i omgivelsene ved anlegget, bl.a. fra offentlig veg som brukes til massetransport ut fra anlegget. Bedriften har tidvis gjennomført spyling av vegen i nærheten av anlegget. Slik spyling bør videreføres, og gjentas i perioder der det er behov for støvdemping.

Andre tiltak for å minske støvutslippene fra anlegget er å installere rist ved vekt i adkomst, og legge asfalt på adkomstområdet. Bedriftens tilbakemelding på kontrollen var at disse tre tiltakene (plan for gjentatt spyling av veg, rist ved vekt og asfaltering av adkomstområdet), er mulige å gjennomføre innen tilbakemeldingsfristen (01.06.2011).

### Anmerkning 2

**Varslingsplan for sprengning bør følges opp.**

Kommentarer:

Bedriften har utarbeidet en adresseliste som har vært brukt i flere år for å varsle naboene telefonisk ved sprengning. Ved en anledning ble det ikke gjennomført varsling iht. lista, ellers har naboene vært varslet ved sprengning.

Varslingslista som brukes i dag har noen forbedringspunkter. Dagens varslingsliste har vært brukt i mange år, og lista brukes også som journal (dvs. angivelse av tidspunkter og gjennomført varsling). Varslingslista bør fornyes, og senere oppdateres ved endringer. Det bør settes av plass til å journalføre tidspunkter og hvem som har fått varsel.

## 6. Andre forhold

Kontrollen var uanmeldt. I etterkant av kontrollen har fylkesmannen fått oversendt bedriftens prosedyre for støvdemping. Bedriften opplyste på kontrollen at de har kommunal renovasjon, samt avtale om innlevering av farlig avfall til godkjent mottak. Det er utarbeidet skriftlig prosedyre for avfallsbehandling.

Bilde tatt på kontrollen 08.12.2010:

