



Vestnes Renovasjon AS

6390 Vestnes

Inspeksjon 2016.22.I.FMMR ved Øveråslia avfallsdeponi

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Marianne Øverås

Erwin Dits

Richard Lenning

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:

Anne Melbø

Anne Grete Kleven

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Øveråslia avfallsdeponi den 05.10.2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 2 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Det tas ikke representative blandprøver av sigevannet fra deponiet.
- Sigevannsmengde måles ikke kontinuerlig.

Anmerkninger:

- Systemet for registrering av hva som legges på deponiet er ikke optimalt.
- Systemet for stikkprøvetakingen kan forbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er beskrevet på side 3.

Anne Melbø

kontrollør

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Linda Aaram

miljøverndirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vestnes kommune

Helland

6390

VESTNES

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Vestnes Renovasjon AS	
Organisasjonsnr. (underenhet): 972074993	Eies av (org.nr): 939587438
Besøksadresse: Øveråslia	Telefon: 71 18 22 56
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: vr@xi.no

Kontrollert anlegg

Navn: Øveråslia avfallsdeponi	Anleggsnr.: 1535.0015.01
Kommune: Vestnes	Anleggsaktivitet: Deponi
Kontroll nr.: 2016.022.I.FMMR	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 28.04.2010	Tillatelse sist oppdatert: 20.05.2016

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsaktivitet for året. Virksomheten er plassert i risikoklasse 2, som gir en tilsynsfrekvens med tilsyn hvert tredje år, annen hver gang i form av revisjon som går over flere dager og i form av enkel kontroll. I 2012 ble det gjennomført revisjon ved deponiet og årets tilsyn ble gjennomført som en enkel kontroll.

Inspeksjonstema

Tema for inspeksjonen var:

- Mottakskontroll
- Sigevannskontroll
- Deponigass

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen **10.10.2017** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.

4. Vedtak om gebyr for virksomhet uten tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. Forurensningsforskriften § 39-6). Øveråslia avfallsdeponi er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr. 16 300 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentlighetslova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Det tas ikke representative blandprøver av sigevannet fra deponiet

Avvik fra:

- Avfallsforskriften kap. 9 vedlegg III
- Tillatelse til drift av deponi etter forurensningsforskriften for Vestenes Renovasjon AS vilkår 9.2

Kommentarer:

For sigevann og overflatevann skal det tas blandprøver som er representative for den gjennomsnittlige sammensetningen i perioden siden forrige prøvetaking. Det er kun noen få parametre som må tas ved stikkprøvetaking for å få mest mulig representative prøveresultat. Dette er beskrevet i Miljødirektoratets veileder TA 2077/2005.

Avvik 2

Sigevannsmengde måles ikke kontinuerlig

Avvik fra:

Tillatelse til drift av deponi etter forurensningsforskriften for Vestenes Renovasjon AS vilkår 9.2

Kommentarer:

I tillatelsen er det stilt krav om at sigevannsmengden skal måles kontinuerlig. Dette har vært et krav siden 2010. Vestnes Renovasjon AS har lenge slitt med å finne en god løsning på hvordan dette kan gjøres og jobber fremdeles med å finne det best egnede utstyret. Fylkesmannen forventer nå at en løsning er på plass innen fristen for tilbakemelding på retting av avviket som er 10.10.2017.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerking 1

Systemet for registrering av hva som legges på deponiet er ikke optimalt.

Kommentarer:

Registrering av avfall som legges på deponi føres i dag i fakturasystemet som igjen knyttes opp mot basiskarakteriseringen. I følge avfallsforskriften § 9-12 skal det føres register over de mengder avfall som deponeres og dets egenskaper, med angivelse av opprinnelse, leveringsdato, avfallsprodusentens identitet, og nøyaktig deponeringssted dersom det dreier seg om farlig avfall. Dette gjøres i dag, men kan bli vanskelig å få den fulle oversikten slik dette er bygd opp i flere systemet.

Anmerking 2

Systemet for stikkprøvetakingen kan forbedres.

Kommentarer:

Det tas stikkprøver av minst 1 av hver 100 avfallsleveranse ved deponiet i henhold til kravet. I dag er det en person som er ansvarlig for å ta stikkprøvene, og det er ikke laget skriftlige system på hvordan dette skal gjøres. Ordningen bør systemiseres slik at den blir mindre sårbar.

Dagens system bør i større grad knyttes opp mot kundens basiskarakterisering. Stikkprøvene skal testes for å vise at avfallet er i samsvar med de opplysningene som fremkommer av sammendraget av basiskarakteriseringen. For avfall som produseres jevnlig skal minst de samme parametrene som brukes ved verifikasjonen, testes. Avfall som er unntatt fra krav om testing ved basiskarakteriseringen, er også unntatt fra testing ved kontroll av stikkprøver. Avfallet skal i så fall undersøkes på annen måte for å kontrollere at dette er i samsvar med opplysningene i basiskarakteriseringen.

8. Andre forhold

Deponering av gips ble diskutert. Virksomheten har tatt prøver av rivningsgips og fått konstatert at avfallet ligger godt under grensen 5 %. Det er ikke tatt utlekkings tester for andre stoffer som kan ligge i tapet, maling, lim mm. Dette må gjøres for å sjekke om avfallet er innenfor hva som kan deponeres på inert deponi. Det er avfallsbesitters ansvar å gjøre dette gjennom basiskarakteriseringen dersom de leverer direkte til deponi.

Kriteriene for når avfall regnes som avvist fra deponiet og melding skal sendes til oss ble diskutert. De fleste kunder henvender seg først til deponiet for å høre om avfallet kan deponeres. Dette oppleves ikke som en avvisning av avfallet. Kravet gjelder dersom det gjennom mottakskontrollen oppdages avfall som ikke tillates deponert og må avvises. Dette gjelder også dersom dokumentasjonen fra avfallsprodusent ikke er tilstrekkelig til å vurdere avfallet opp mot mottakskriteriene. All slik avvisning skal loggføres og må meldes til Fylkesmannen.

Det ble ikke vist dokumentasjon på hvordan deponiet har kontroll på vanninntrenging i deponiet under tilsynet. Indre og ytre drensledning ble diskutert, og det ble forklart at ytre drensledning var laget som en ekstra sikkerhet for å ta fange eventuelt vann som ikke ble ledet bort av indre drensledning. Det ble forklart at det stort sett var så lite vann i ytre drensledning at det var vanskelig å ta prøver herfra. Kart over de ulike dreneringsledningene ble oversendt i etterkant av tilsynet. Ut i fra disse er det vanskelig å si om indre drensledning inneholder sigevann eller overflatevann. Det er særdeles viktig å hindre at fremmedvann og overflatevann ikke trenger inn i deponiet. Slikt vann skal heller ikke blandes med sigevannet før prøvetaking og rensing.

Vestnes Renovasjon har startet planlegging av renseløsning for sigevann. Renseanlegget skal være på plass innen 01.05.2020, men bedriften har håp om at anlegget kan være på plass før den tid.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til drift av deponi etter forurensningsloven for Vestnes renovasjon AS av 28.07.2010 med endringer av 20.05.2016