



Bodø kommune
Teknisk avdeling - byingeniørkontoret

8002 BODØ

RAPPORT FRA TILSYN PÅ BRATTEN AVFALLSPASS

Vi viser til tilsyn gjennomført på Bratten avfallsplass 12.09.2000.

Under tilsynet ble det fra Fylkesmannen kun registrert en anmerkning. Bodø kommunen bes om å redegjøre for oppfølging av anmerkningen i forbindelse med neste statusrapportering, det vil si innen 01.03.2001.

Bakgrunn

Hensikten med tilsynet var å fastslå om kommunen gjennomfører avslutningsarbeidet for Bratten avfallsplass i henhold til godkjent plan. Tilsynet inngår i Fylkesmannens rutinemessige oppfølging av nedlagte avfallsplasser. Denne rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet.

- **Avvik** betegnes som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- **Anmerkning** er andre forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet.

Dokumentgrunnlaget for kontrollen var:

- forurensningsloven med forskrifter
- brev av 08.05.1998 fra Bodø kommune med avslutningsplan for Bratten avfallsplass
- brev av 28.01.1999 fra Fylkesmannen med godkjenning av avslutningsplan for Bratten

I statusrapporter fra Bodø kommune er det i ettertid gjort rede for forsinkelser i opprinnelige planer, noe Fylkesmannen har tatt til etterretning. I tillegg er vi gjort kjent med at det foreligger et forslag til nye planer for disponering av arealene på og ved avfallsdeponiet (motorsenter osv). Bodø kommune v/ byingeniørkontoret hadde i den forbindelse uttrykt et ønske om å få en innledende vurdering av saken.

Gjennomføring

Det ble først gjennomført befarings på øvre områder av deponiet med en orientering fra Bodø kommune v/ representant fra opplærings- og kulturavdelingen. Tilsynet forløp videre ved at Bodø kommune v/ Edward Pegg og Fylkesmannen v/ Marit Torsvik befarte fyllingsfront og sigevannsutløp.

Avvik og anmerkninger

Under tilsynet ble det av Fylkesmannen ikke registrert noen avvik. Det ble registrert en anmerkning:

Anm. 1: Det sikres ikke at oppsamlingssystemet for sigevann ved utslippskum 2 fungerer slik at mest mulig av sigevannet samles opp.

Referanse: Avslutningsplan kap 7.3.4

Det er et mål at det meste av sigevannet fra Bratten skal samles opp og ledes til dypvannsutslipp. Under befaringsen var ikke arbeidet på området ved utslippskum 2 helt ferdigstilt. Vi fikk imidlertid inntrykk av at det i hovedsak kun var deler av toppdekke som gjensto, dvs. at oppsamlingssystemet for sigevann var ferdigstilt. I skråningen like ovenfor utslippskum 2 ble det registrert et tydelig sigevannsutslag. Dette sigevannet rant nedover skråningen og direkte til sjø uten å bli fanget opp i sigevannskum. Synlig forurensetning kunne observeres på utslippsstedet i sjøen. Det forventes at dette rettes opp i løpet av høsten.

Generelt

Vi har forståelse for at arbeidet med å ferdigstille avfallsplassen har blitt noe forsinket, spesielt med tanke på at fuktighet i den bratte skråningen gir ulemper for maskinkjøring. Vi forventer imidlertid at tiltak i forhold til sigevannssystem og det meste av toppdekket er ferdigstilt i løpet av høsten. Det forventes også at sigevannsovervåkingen snart iverksettes i begge kummene, det vil si at det skal foreligge analyseresultater ved neste statusrapportering. Innen samme dato forventes program for overvåking av gassutslipp oversendt. Når det gjelder nye planer om disponering av området, betrakter vi dette å være av et slikt omfang at tiltaket må godkjennes av Fylkesmannen. Kommunen må i den forbindelse kunne dokumentere konsekvenser ved tiltaket i forhold til utslipp fra avfallsfyllingen. Videre må det tas opp til vurdering behovet for gjennomføring av grunnundersøkelser, jf. punkt 7 i vår vurdering gitt i brev av 28.01.1999.

Med hilsen

Oddlaug E. Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Marit Torsvik
overingeniør