



## Rapport etter kontroll ved Tranamarka avfallsanlegg

<b>Virksomhet</b>	Tranamarka avfallsanlegg	<b>Deltagere fra virksomheten</b>	Ester Stølan (enhetsleder renovasjon) Steinar Aurstad (driftsleder) Elin Westrum (mottakskontrollør)
<b>Virksomhetens Adresse</b>	7729 Steinkjer		
<b>Organisasjonsnummer</b>	974777576	<b>Deltagere fra Fylkesmannen</b>	Ingunn Kristin Forfang Ida Frøya Svendsen
<b>Tidsrom for kontrollen</b>	16.10.2014		

### Rapportens innhold

Kontrollen omfattet følgende tema:

- Håndtering av deponigass
- Håndtering av sigevann
- Mottakskontroll
- Internkontroll

### Rapportens status

Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil/mangler i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

### Hovedkonklusjon

Fylkesmannen avdekket et avvik under kontrollen.

### Avvik:

1. Ristgods og sand fra sandfang blir verken avvannet eller overdekket.



## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter kontroll ved Tranamarka avfallsanlegg i Steinkjer 16.10.2014. Kontrollen var en del av en landsdekkende deponiaksjon.

Kontrollen fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Definisjoner:

- Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav i eller i medhold av lov eller forskrift
- Anmerkning: Forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Tranamarka avfallsanlegg, Steinkjer av 16.6.2008

## 3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var:

- Håndtering av deponigass
- Håndtering av sigevann
- Mottakskontroll
- Internkontroll

## 4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

### Avvik 1

#### **Ristgods og sand fra sandfang blir verken avvannet eller overdekket.**

Avvik fra: Punkt 3.2.1 i utslippstillatelsen av 16.6.2008 for Tranamarka avfallsanlegg.

#### Kommentar:

I henhold til punkt 3.2.1 i virksomhetens utslippstillatelse skal ristgods og sand fra sandfang være avvannet før deponering og overdekkes umiddelbart etter deponering.

Ved Tranamarka avfallsanlegg blir ikke dette kravet oppfylt.



## 5. Andre forhold

I henhold til utslippstillatelsen av 16.06.2008 punkt 3.2.1 om deponering av asbest, skal mottatt avfall umiddelbart etter kontroll deponeres og overdekkes med hensiktsmessig materiale. På kontrolldagen ble det opplyst at tildekking ikke forekom i hvert enkelt tilfelle. Dette fordi det er plasskrevende, noe som gjør det vanskelig å begrense aktivt deponiareal. Fylkesmannen orienterte om at området kan dekkes med lettere forurensede masser, som sand fra deponiet, og således hindre stort forbruk av tildekkingsmateriale. Driftslederen svarte at sand fra deponiet gjør underlaget så mykt at det blir vanskelig å kjøre med kjøretøy.

Fylkesmannen tar opplysningen til orientering, men mener Tranamarka avfallsanlegg må forholde seg til vilkårene slik som angitt i utslippstillatelsen.