



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

10.11.2023

Vår referanse

2023/7868

Deres dato:

Deres referanse

CERMAQ NORWAY AS
Nordfoldveien 165
8286 NORDFOLD

Telefonnummer til saksbehandler

Vigdis Johnsen, 78 95 03 72

Tilsynsrapport: tilsyn med Cermaq Norge AS – anleggsarbeid i sjø ved Veines

Kontrollnummer: 2023.067.I.SFTF

Kontaktpersoner ved tilsynet:

Fra virksomheten:

Gunnar Nystu, Siving PP, byggherres representant
Bent-Ove Barka, Sundquist Anlegg AS, anleggsleder
Mattias Åhlander, Sundquist Anlegg AS prosjekting.

Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:

Vigdis Johnsen og Anne Birte Tennøy

Resultater fra tilsynet

Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsyn etter forurensningsloven ved Cermaq Norway AS' anleggsarbeid i sjø på Veines i Hasvik kommune den 13. september 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark avdekket to avvik og en anmerkning under tilsynet.

Avvik 1: Virksomheten kunne ikke dokumentere at mudring var utført etter prinsippet om beste tilgjengelige teknologi (BAT)

Avvik 2: Virksomhetens lagring av enkelte kjemikalier var ikke tilfredsstillende

Anmerkning:

Anmerkning 1: Miljørisikovurderingen om ytre miljø har noen forbedringspunkt

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

3. november 2023	Vigdis Johnsen	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	seksjonsleder forurensning
	Statsforvalteren i Troms og Finnmark	

Kopi til:

Hasvik kommune
Siving PP v/ b

Postboks 43

9593

BREIVIKBOTN

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Cermaq Norway AS	Organisasjonsnr.: 961 922 976
Bransjenr. (NACE-kode): 03.211 - Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur	

Kontrollert enhet

Navn: Cermaq Norway AS, anleggsarbeid ved Veines	Anleggsnr.: 5433.0031.01
Kommune: Hasvik	Fylke: Troms og Finnmark
Anleggsaktivitet: mudring, dumping og utfylling i sjø	

2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn, og utgjør en del av landsdekkende kontrollaksjon rettet mot anleggsarbeid i sjø.

Tilsynet ble utført i medhold av forurensningsloven § 48.

Tilsystema

- Internkontroll om ytre miljø
- Miljøriskovurdering
- Utslipp til vann/grunn
- Avfallshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under tilsynet og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter tilsynet

Cermaq Norway AS plikter *snarest* å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber deg redegjøre skriftlig til Statsforvalteren i Troms og Finnmark **innen 15. desember 2023** som viser hvordan avvikene rettes opp. Svaret merkes med sak 2023/7868.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til vårt varsel om tilsyn og gebyr for saksbehandling som ble elektronisk ekspedert den 30. august 2023. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. Statsforvalteren plikter å kreve gebyr for tilsyn, se forurensningsforskriften kapittel 39 § 39-1. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Miljødirektoratet vil oversende faktura.

Cermaq Norway AS får et gebyr på 22 500,- kroner, som tilsvarer gebyrsats 3 i § 39-7 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket gis med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-3.

Klagerett på vedtak

Dere har rett til å klage på vedtaket om gebyr til Miljødirektoratet innen tre uker, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Begrunnet klage sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Gebyret må betales inn selv om dere klager. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, jf. offentleglova.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under tilsynet:

Avvik 1: Virksomheten kunne ikke dokumentere at mudring var utført etter prinsippet om beste tilgjengelige teknologi (BAT)

Avvik fra: tillatelsen etter forurensningsloven om mudring, dumping og utfylling i sjø vilkår 5.2

Kommentar:

Ved Veines i Hasvik er det funnet verdifulle naturtyper i sjø som blant annet består av tareskog, skjellsand og kalkalger/ruglbunn. Kalkalger er sensitive for nedslamming. I utslippstillatelsen var det derfor satt vilkår om at metoden for mudring skulle utføres etter prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikk (BAT). Hensikten var at mudring skulle utføres med mål om minst mulig nedslamming av omkringliggende sjøbunn.

I prosjektets *Plan for ytre miljø 5803 E001 Infrastruktur og tomt Sørøya* (datert 07.09.2023) er det vurdert hvordan naturmiljø vil påvirke naturmiljø/arter på land. I prosjektets *Kontroll- og kvalitetsplan Ytre miljø* står det at mudring/utdyping, utfylling og transport skal utføres etter prinsippet om beste tilgjengelige teknikk med mål om minst mulig nedslamming av omkringliggende sjøbunn, og at det vil dokumenteres i sluttrapport.

Statsforvalteren vurderer at byggherres fremlagte dokumentasjon ikke i tilstrekkelig grad kunne vise at den valgte metoden for mudring ved Veines var blitt vurdert i samsvar med BAT-prinsippet og vilkår 5.2 i utslippstillatelsen. Vi stiller spørsmål om mudremetoden i tilstrekkelig grad var vurdert og begrunnet før oppstart av anleggsarbeidet, og om mudringen så langt praktisk mulig ble utført på en måte som skulle minimere nedslamming av omkringliggende sjøbunn. Se også anmerkningen.

Avvik 3: Virksomhetens lagring av enkelte kjemikalier var ikke tilfredsstillende

Avvik fra: forurensningsloven § 7 første ledd

Kommentar:

Kjemikalier skal lagres på en aktsom måte uten fare for forurensning. Et par dunker med olje stod på grusdekket i et område med anleggstrafikk, med fare for uhell og søl i grunnen ved eventuelt uhell. I konteiner for kjemikalielager var det rotete og enkelte beholdere manglet merking. Bedre orden og oversikt bør tilstrebes.

Bilde 1: To beholdere med olje stod lagret på grus, med fare for forurensning i grunn ved eventuelt uhell/søl.
Foto: Statsforvalteren i Troms og Finnmark



7. Anmerkninger

Vi fant følgende anmerkning under tilsynet:

Anmerkning 1: Miljøriskovurderingen om ytre miljø har noen forbedringspunkt

Kommentar:

1. Miljøriskovurderingen kunne vært mer tilpasset prosjektet ved Veines

I hovedentreprenørens *Miljøriskovurdering-Ytre miljø* (prosjekt 5803 Grunnarbeider Smolt Sørøya) er det under tema *mudring av sediment* beskrevet at det blant annet skal være *fokus på minimering av oppvirvling og avvanning av forurensede sedimenter*. I tillegg står formuleringen *Eventuell siling/avvanning av forurensede masser blir utført i strandkantdeponiet*. Det kan tyde på at miljørisikovurderingen ikke var blitt tilstrekkelig kvalitetssikret og tilpasset mudreprosjektet ved Veines, fordi mudringen ikke omfatter håndtering av forurensede sedimenter og strandkantdeponi.

I miljørisikovurderingen kommer det ikke klart frem hvorvidt risiko ble vurdert ut fra krav i utslippstillatelsens vilkår 5.2 om minst mulig nedslamming av omkringliggende sjøbunn. Det ble opplyst at Gerd Stensen AS har en egen risikovurdering, men det kunne ikke fremvises.

Miljøriskovurderingen om avfallhåndtering kan bli bedre

I hovedentreprenørens miljørisikovurdering for ytre miljø var avfallshåndtering vurdert som eget punkt. I anleggsområdet stod to IBC-konteinere med spillolje lagret på grusdekke. De hadde metallgitter for å beskytte mot støt, men lagringsmetoden og ventil i bunn kan likevel utgjøre fare for uhell/søl og forurensning i grunnen i forbindelse med påfyll/tømming. Risikovurderingen om avfalls-

håndtering kunne med fordel ha vært vurdert mer konkret omkring risiko for søl under påfyll og tømning.

Avfallsplanen burde inneholdt henvisning til avfallsforskriftens kapittel 11, jf. prosjekt 5803, dok.id 030604-001R.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for tilsynet var:

- Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Veines i Hasvik kommune datert 05.04.2022
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 29
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

9. Andre forhold

Cermaq Norway AS har satt i gang anleggsarbeid på land og i sjø ved Veines i Hasvik kommune for å bygge infrastruktur til et nytt settefiskanlegg som skal bygges. Byggherres representant under tilsynet var Gunnar Nystu fra Siving. Pål Pettersen. Hovedentreprenør for arbeidet er Sundquist Anlegg AS, og under entreprenør er Gerd Stensen AS om mudring/utfylling i sjø. Fartøy og mannskap fra Gerd Stensen AS var ikke til stede under tilsynet fordi fartøy var til reparasjon på verksted. Plastavfall har fortløpende blitt samlet opp underveis for å unngå forsøpling.