



Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Beito avløpsanlegg

Dato inspeksjon: **10.3.2015**

Saksnr: **2015/1170**

Dato rapport: **05.8.2015**

Til stede ved kontrollen

Fra kommunen: Plansjef Teknisk leder Avdelingsleder VVA Driftoperatør	Fra Fylkesmannen: Tore Pedersen Linn C. Myhrer Rueslåtten
---	---

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Beito avløpsanlegg den 10. mars 2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkninger under inspeksjonen:

Avvik:

1. Anleggseier har ikke gjort tilstrekkelige forberedelser for å tilpasse avløpsanlegget til framtidige klimaendringer.
2. Anleggseier har ikke utarbeidet miljørisikovurdering for avløpsanlegget.
3. Avviksbehandlingssystemet for avløpsanlegget er mangelfull.

Anmerkninger:

1. Rutiner for drift og vedlikehold av overløp er mangelfull.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet fra side 2.

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Øystre Slidre kommune reinseanlegg	
Organisasjonsnr.: 976 642 333	Eies av: 961 382 068
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 – Oppsamling og behandling av avløpsvann	

Kontrollert enhet

Navn: Beito renseanlegg	Anleggsnr.: 0544.0007.01
Kommune: Øystre Slidre	Fylke: Oppland
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 19.12.2007	Sist endret: -

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot avløpsanlegg som omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 14.

Inspeksjonstema

- Mål og strategi for avløpssektoren
- Handlingsplaner / saneringsplaner
- Klimaendringer og klimatilpasning
- Overløp
- Ledningsnett
- Akkreditert prøvetaking
- Etterlevelse av rensekrav
- Driftsstabilitet i renseanlegg
- Risikovurdering av avløpsanlegget

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Øystre Slidre kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må kommunen innen 4. september 2015 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet til Fylkesmannen i Oppland, enten på e-post fmoppost@fylkesmannen.no, eller postadresse postboks 987, 2626 Lillehammer. Brevet merkes med saksnr. 2015/1170.

Gebyr for inspeksjonen

Beito renseanlegg er gjennom utslippstillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale **kr 12 200,-** i gebyr for den gjennomførte kontrollen, jf. § 39-6 i forurensningsforskriften. Faktura ettersendes av Miljødirektoratet.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal, jf. offentleglova.

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1: Anleggseier har ikke gjort tilstrekkelige forberedelser for å tilpasse avløpsanlegget til framtidige klimaendringer.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 14-10 Utforming og drift av renseanlegg

Forskrift om internkontroll § 5 punkt 6 (risikovurdering)

Forskrift om internkontroll § 5 punkt 7 (forebygge overtredelser)

Kommentarer:

Kommunen har ikke undersøkt hvordan avløpsanlegget vil bli påvirket av framtidige klimaendringer. Det må foretas vurderinger og/eller beregninger av hvilke konsekvenser og virkninger forventede framtidige nedbørsmengder vil ha på avløpsnett, og identifisere eventuelle avbøtende tiltak for å håndtere framtidige vannmengder. Slike vurderinger og beregninger kan gjerne inngå som en del av miljørisikovurderingen som må utarbeides, jf. avvik 2. Konkrete tiltak, som f.eks. økt dimensjonering på nye ledninger eller førdrøying på avløpsnett, bør også fremgå i en saneringsplan eller handlingsplan.

Avvik 2: Anleggseier har ikke utarbeidet miljørisikovurdering for avløpsanlegget.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 (vurdere risiko)

Kommentarer:

Kommunen må utarbeide en skriftlig miljørisikovurdering for avløpsanlegget. Miljørisikovurdering innebærer at virksomheten skal «*kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.*»

Vi viser til veilederen fra Norsk Vann «Avløpsanlegg – vurdering av risiko for ytre miljø» som et nyttig hjelpemiddel i dette arbeidet.

Avvik 3: Avviksbehandlingssystemet for avløpsanlegget er mangelfull

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (forebygge overtredelser)

Kommentarer:

Kommunen har ikke etablert et skriftlig avviksbehandlingssystem som omfatter ytre miljø, men Kvalitetslosen skal tas i bruk etter hvert. Når Kvalitetslosen tas i bruk, blir det viktig at kommunen får tilpasset systemet til fagområdet avløp. Avvikssystemet skal inkludere alle deler ved avløpsanlegget, blant annet avløpsnett, overløp, renseanlegg og utslippsmålinger.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1: Rutiner for drift og vedlikehold av overløp.

Kommentarer:

Kommunen har rutiner for drift og vedlikehold av overløp, men disse omfatter ikke at utslippspunktene må inspiseres for avløpssjøppel eller nedslamming. Vi ber om at kontroll av utslippspunktene innarbeides i driftsinstruksen, og at utslippspunktet bør fysisk undersøkes etter en overløpshendelse.

Andre forhold

Under inspeksjonen fikk vi et positivt inntrykk av arbeidet kommunen gjør på avløpsområdet. Kommunen har blant annet nylig vedtatt et planprogram for ny hovedplan avløp, med et langsiktig mål om å overføre avløpet fra Beito til Heggenes. I tillegg opplyste kommunen om at de har planer om å starte opp med tilsyn av utvalgte spredte avløpsanlegg sommeren 2015.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen