Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Vår dato: 21.08.2026
Vår ref: 2026/6076
Deres dato:
Deres ref:

Sandefjord kommune
Postboks 2025
3202 SANDEFJORD

Saksbehandler, innvalgstelefon
Pernille Bechmann, 33371078

Rapport etter tilsyn ved Andebu Renseanlegg 19.08.2026

Denne inspeksjonsrapporten (2026.022.I.SFVT) omhandler forhold som ble avdekket under Statsforvalterens tilsyn hos Sandefjord kommune 19.08.2026.

Rapporten består av følgende deler:
- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Vår vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Vi avdekket ingen avvik
Vi avdekket ingen avvik under tilsynet.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi påpeker anmerkninger
Vi har følgende anmerkninger etter tilsynet:
- Anmerkning 1: Avviksrapportering kan forbedres.
- Anmerkning 2: Miljørisikovurderingen kan forbedres.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr
Sandefjord kommune må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet.

Vi avslutter tilsynet
Vi anser oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet.

Del 2: Vår vurdering og begrunnelse

Anmerkning 1: Avviksrapportering kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Dere har et system for å rapportere og behandle avvik, samt en rutine som definerer forhold som skal rapporteres som avvik. Dette gikk vi gjennom under tilsynet med Vårnes renseanlegg 10.06.2026.

I egenkontrollrapporten for 2025 har dere rapportert totalt 13 tilfeller med overløp fra tre ulike pumpestasjoner på ledningsnettet til Andebu renseanlegg. Det kom frem under tilsynet at alle tilfellene skyldes nedbør. Avløpsnettet knyttet til Andebu renseanlegg er separatnett og skal ikke gå i overløp selv om det regner. Regnvannsoverløp på pumpestasjoner på ledningsnettet til Andebu renseanlegg, og på andre pumpestasjoner i kommunen der alt avløpsnettet oppstrøms pumpestasjonen er separatnett, skal rapporteres og behandles som avvik.

Anmerkning 2: Miljørisikovurderingen kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet la dere frem en risiko og sårbarhetsanalyse for Andebu renseanlegg, utarbeidet av Cowi i 2019. Det var identifisert flere hendelser med gul risiko, men dere kunne ikke legge frem dokumentasjon på at det var vurdert tiltak for å redusere risiko. Det kom likevel frem at flere av forholdene var utbedret siden 2019 og at risiko for disse var redusert.

Dere la frem en handlingsplan for VA-prosjekter med et mangeårig perspektiv og en virksomhetsplan for pågående og planlagte prosjekter kommende år. Begge var under utvikling. Handlingsplanen inneholdt en prioritering, men det kom ikke frem av dokumentet hva som lå til grunn for prioriteringene. Det kom frem at dere planlegger å ha en instruks eller rutine knyttet til regnearket.

Dere fortalte at miljørisikovurderingene skal inn i risikomodulen i Compilo ved neste revisjon, og at det vil sikre at hendelser og tiltak blir fulgt opp. Neste revisjon informerte dere om at vil finne sted i løpet av 2026/2027.

Kommunen jobber med miljørisikovurdering og handlingsplan innen avløpsområdet. For å sikre at miljørisikovurderingen er et nyttig verktøy i å redusere risiko, må dere ha rutine for å holde miljørisikovurderingen oppdatert. Rutinen bør blant annet beskrive hvem som skal involveres i arbeidet med risikovurderingen, hvor ofte den skal revideres, og hvilke endringer eller hendelser som medfører at miljørisikovurderingen skal oppdateres. Handlingsplaner for å redusere sannsynlighet eller konsekvens for hendelser med for høy risiko, må også holdes oppdatert og det må settes realistiske frister for gjennomføring av tiltak. Det må fremgå av handlingsplanen hva som er grunnlaget for prioritering. Gjennomførte tiltak må kvitteres ut og risikovurderingen må oppdateres med risiko etter gjennomført tiltak.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Sandefjord kommune må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet. Dette er sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Vi er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 21.05.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage
Dere har rett til å klage på gebyrsatsen **innen tre uker** etter at dere mottok denne rapporten. En eventuell klage skal angi hva dere klager over og den eller de endringer dere ønsker. Dere bør begrunne klagen og nevne andre opplysninger av betydning for saken.

En eventuell klage skal dere sende til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hvis vi ikke gir medhold i klagen, vil vi sende den til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Klage på gebyrsats gir ikke utsatt iverksetting av vedtaket. Dere må derfor betale gebyret, og dersom klagen blir gitt medhold, vil restbeløpet bli tilbakebetalt.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om dere overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Sandefjord kommune sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok
- Tone Carmona-Nøklegaard
- Pernille Bechmann

Kontaktperson hos Sandefjord kommune:
- Magnus Laksesvela – Enhetsleder VA-prosess

Andre deltagere hos Sandefjord kommune:
- Koordinator VA prosess nord
- Rådgiver Bydrift – Plan og prosjekt
- Rådgiver Bydrift – Plan og prosjekt

Anlegg kontrollert
Andebu renseanlegg og avløpsnett tilhørende Sandefjord kommune ble kontrollert under tilsynet.

Tema kontrollert
Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:
- oppfølging av vilkår i tillatelsen og forurensningsforskriften; rensekrav, utslippskontroll, avløpsnett, overløp etc.
- miljørisikovurdering
- avviksbehandling
- internkontrollrutiner innenfor aktuelle tema

Regelverk
Tilsynet omfattet følgende regelverk:
- forurensningsloven §§ 7 og 11
- forurensningsforskriften kapittel 11
- forurensningsforskriften kapittel 14
- internkontrollforskriften

Fremlagt dokumentasjon
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:
- Virksomhetsplan Bydrift – «Kap. 7 Bydrift_investering 2026 – rev 14.08.2026»
- Handlingsplan «260714_VA-Prosjekter_Handlingsplan-2026…»
- ROS – Risiko og sårbarhetsanalyse for Andebu renseanlegg i Sandefjord kommune, 2019
- Excel-ark med hendelser fra ROS for avløpsnettet – status oppdatert 2025
- Fremmedvannsprosjekt, revisjonsdato 27.05.2025
- Prøvetakingsplan (i Flyt)
- Flytskjema renseanlegg i driftskontrollen

Del 4: Annen informasjon

Dere kan kommentere på rapporten
Dere kan kommentere på **faktiske feil** i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via vår postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven. Rapporten vil i tillegg bli tilgjengelig på norskeutslipp.no.

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Pernille Bechmann
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Sandefjord kommune /v. Laksesvela e-post