Jane Karin Ellingsen

Fra:	sverre olav lie <sol@solcons.no>
Sendt:	12. februar 2019 08:43
Til:	'Ida Egge Johnsen'
Kopi:	'Annette Kuhn'; 'Tone Rabe'; 'Thore''; elke.kummer@erametgroup.com; Jane Karin Ellingsen; Siv Hege Wang Grøvo
Emne:	Søknad om utsatt frist for rapportering av resultater fra modellering av Grenlandsfjordene

Vi viser til deres "Tilbakemelding på forslag til videre vannovervåking i Grenlandsfjordene" datert 22.02.2018 der det blir vist til at modellering kan erstatte fysisk overvåking fram til 2021. Vi har i den sammenheng sammen med DHI, forholdt oss til at modelleringsarbeidet skulle være ferdig i 2020.

Fristen på tilbakemelding som var satt til 1. mars 2019 var etter vår oppfatning fastsatt med bakgrunn i at det skulle gjøres tradisjonell fysisk overvåking i 2018 i tråd med det arbeidet som ble utført for industrikonsortiet i 2015. I den anledning vises det til epost fra Miljødirektoratet til Norsk Hydro AS datert 20.11.2017; epost fra Miljødirektoratet til Herøya Industripark AS datert 09.10. 2017 og epost fra Miljødirektoratet til alle virksomhetene i industrikonsortiet datert 22.09.2017 der fristen for rapportering var satt til 1. mars 2019.

Vår plan var at vi skulle ferdigstille spredningsmodelleringen og den økologiske modelleringen i 2018 og miljøgiftmodelleringen i 2019 med ferdigstillelse av resultatene i 2020. Modelleringsarbeidet er basert på årene fra 2007 til 2017. Denne planen baserte seg på at arbeidet for industrikonsortiet skulle koordineres med modelleringsarbeid mht spredning og økologi som DHI utførte for Yara Porsgrunn i 2018 og som ville medføre betydelige reduserte kostnader for industrikonsortiet. Modelleringsarbeidet for Yara Porsgrunn har tatt lengre tid enn tidligere antatt og det har også medført forsinkelser i forhold modelleringen for Konsortiet.

DHI's prosjektleder K. Brinchmann gikk ut i barselpermisjon i mai 2018 og er tilbake sommeren 2019. Anders Chr. Eriksen erstattet K. Brinchmann som prosjektleder høsten 2018 og basert på at vi oppfattet at vi hadde relativt god tid før modelleringsarbeidet skulle rapporteres, ble det ikke lagt til grunn at vi skulle rapportere 1. mars 2019.

Med bakgrunn i ovennevnte søker Konsortiet for vannovervåking i Grenlandsfjordene om ny frist for rapportering for spredningsmodellering og økologi/eutrofiering til 12.04. 2019.

Vi foreslår at resultatene fra spredningsmodellering og økologi/eutrofiering presenteres i et felles møte med Miljødirektoratet og representanter for Konsortiet og at dette møtet blir i Grenland da det er mest hensiktsmessig mht logistikken. Vi mener at det er hensiktsmessig med en presentasjon av resultatene før de oversendes Miljødirektoratet.

Et slikt møte kan gjennomføres i mars, men eksakt tidspunkt må vi komme tilbake til etter avtale med DHI.

Hilsen Sverre O. Lie
Koordinator for Konsortiet for vannovervåking i Grenlandsfjordene